

Bogotá Mayo 26 de 2011

Rectora:

LAUDY MARLEN GARZON ESCARRAGA

Colegio: PABLO DE TARSO SEDES A Y B

INFORME DE MANTENIMIENTO REALIZADO DESDE ENERO 2011 HASTA MAYO 26 DE 2011

1. Desarmado, traslado y soldadura canastas para balones cuarto educación física.
2. Suministro e instalación 18 mts lineales rejilla para cárcamo parqueadero en Angulo de 2" 1/4 x 1/8 y 1" x 1/8, esmalte rojo.
3. Reinstalación avisos coordinación convivencia, coordinación académica, orientación.
4. Reinstalación caja de extintor cuarto de educación física.
5. Reinstalación teja policarbonato tercer piso edificio A.
6. Poda alta, bordeada y recogida pasto sedes A y B.
7. Arreglo push orinal baño hombres edificio A segundo piso.
8. Suministro e instalación multitoma pagaduría.
9. Trasteo elementos de baja.
10. Reubicación elementos coordinaciones.
11. Remoción piedras y rejillas en mal estado, limpieza general y sacada escombros parque preescolar.
12. Suministro e instalación 2 tubos electrónicos Tw32 aula 103.
13. Cambio balasto 2x 96 aula C 105.
14. Suministro e instalación Acometida 220 voltios, 150 mts alambre No 10, 2 tacos 30 amperios, toma 220 voltios 20 amperios estufa; tienda escolar, taco 20 amperios baños antiguos y laboratorio.
15. Esmalte azul 4 puertas, ventanas, rejas vigilancia y refrigerios.
16. Pintura tráfico blanca marcación 1.385 pupitres (mesas, sillas, universitarios).
17. Suministro e instalación 3M2 película tipo cortina para puerta ventana coordinación primer piso.
18. Instalación 8 llaves poceta metálica laboratorio biología.
19. Instalación 9 tomas dobles levitón laboratorio biología.
20. 39 M2 Resanes con estuco plástico, lijada paredes laboratorio biología.
21. 81M2 Pintura vinilo blanco tipo 1 dos manos laboratorio biología.
22. Trasteo y adecuación elementos del colegio laboratorio biología a baños antiguos.
23. Cambio 3 tejas asbesto cemento eternit laboratorio biología.
24. Reparación cubierta general laboratorio biología.
25. Instalación 2 M2 baldosín piso laboratorio biología.
26. Instalación 10 vidrios; 2 de 57x45mts, 2 de 59x 47mts, 57x45mts, 2 de 46 x47 mts, 46x57mts, 2 de 59.5 x47.5 laboratorio biología.
27. Lijada y Pintura esmalte azul puerta acceso, ventanas y rejas laboratorio biología.
28. Pulida mesón en granito laboratorio biología.
29. Instalación modulo metálico para atención publico 1.30 mts x 1.20 mts x 1 mts de altura, con puerta y parte superior 30cms, pintura esmalte azul para oficina de pagaduría
30. Reinstalación cartelera vidrio sala de profesores.

31. Reinstalación perchero sala de profesores.
32. Reinstalación extintor sala de profesores.
33. Instalación tablero coordinación segundo piso edificio A.
34. Instalación modulo canecas reciclaje edificio A.
35. Arreglo canaleta metálica aula 103 edificio A.
36. Reinstalación 2 carteleras edificio A y pasillo pagaduría.
37. Suministro e instalación tres pasadores internos puertas aluminio oficinas edificio A.
38. Suministro e instalación chapa de seguridad marca Yale puerta sala de profesores.
39. Suministro e instalación puerta en lamina, ventilación superior; marco, chapa ; 0.95 mts X 2.76 mts para baño de profesores primer piso edificio A.
40. Suministro e instalación cierra puerta hidráulica ajustable, Yale 80 K, puerta sala de profesores.
41. Suministro e instalación soportes en ángulo 1" ½ para mesas madera computadores sala de profesores.
42. Reparación vitrina biblioteca.
43. Suministro e instalación un bombillo ahorrador baño profesores.
44. Instalación eléctrica computadores sala de profesores 5 tomas polo a tierra.
45. Toma polo a tierra para fotocopiadora miscelánea.
46. Suministro e instalación 6 M2 película tipo cortina para puerta ventana oficina segundo y tercer piso edificio A.
47. Suministro e instalación 16 M2 película polarizadora tipo esmerilado para ventanas oficinas segundo y tercer piso edificio A.
48. Reparación cubierta casetas metálicas tienda escolar.
49. Desinstalación 4 chapas baños primaria y reinstalación 2 chapas baños primaria primer piso.
50. Suministro e instalación divisiones en drywall, perfiles y estructura metálica, pintura vinilo blanco; para 3 divisiones oficina orientación.
51. Vinilo blanco techos y paredes, resanes, miscelánea.
52. Suministro e instalación ½ M2 baldosín miscelánea.
53. Suministro e instalación 2 desagües orinales baño tercer piso edificio A.
54. Suministro e instalación empaquetadura 3 push baños profesores y baño niñas primaria.
55. Suministro e instalación acople lavamanos baño profesores.
56. Arreglo vitrina enfermería.
57. Instalación tablero laboratorio de biología.
58. Traslado 3 armarios y elementos delicados a laboratorio de biología, asegurada armarios.
59. Suministro e instalación 2 gabinetes metálicos en lamina cold rolled para extintores y botiquín.
60. Suministro e instalación soporte para camilla de emergencia.
61. Suministro e instalación 2 avisos señalización botiquín y camilla de emergencia.
62. Suministro 3 extensiones 3 mts cable coaxial RG6 núcleo central de cobre recubierto con aluminio y polipropileno al 95% con terminales almacén.
63. Suministro 3 extensiones eléctricas 2 metros con clavija caucho polo a tierra y toma caucho polo a tierra almacén.
64. Suministro e instalación 48 bombillos ahorradores sylvania 20 w.
65. Suministro e instalación 52 bombillos fluorescentes Tw32 Sylvania.
66. Suministro e instalación 10 balastos electrónicos 2 x 32.
67. Suministro e instalación 3 pares de soques lámparas electrónicas.
68. Suministro e instalación 51 bombillos fluorescentes T 96 Philips.
69. Suministro e instalación 12 balastos 2 x 96.
70. Suministro e instalación 2 tapas ciegas.

71. Suministro e instalación 1 toma polo a tierra.
72. Suministro e instalación 3 interruptores dobles.
73. Suministro e instalación 4 interruptores sencillos.
74. Suministro 4 multitomas tipo pesado Tectronic 1800w, 6 tomas almacén.
75. Suministro 2 extensión 3 mts cable coaxial RG6 núcleo central de cobre recubierto con aluminio y polipropileno al 95%.con terminales.
76. Suministro e instalación portacandados y candados armario música.
77. Pintura esmalte azul 4 puertas pagaduría, 2 almacén y rectoría.
78. Suministro e instalación pin de corte 63 amperios aula informática primaria.
79. Filo en ladrillo y pañete cancha principal.
80. Soldadura bisagras puerta refrigerios.
81. Soldadura chapa baños administrativos.
82. Instalación vidrio extintor.
83. Instalación cartelera exterior enfermería.
84. Instalación 2 botiquines laboratorio química y biología.
85. Arreglo toma cafetería profesores.
86. Suministro e instalación 4 bombillo ahorrador laboratorio biología.
87. Suministro e Instalación 2 registros toyo cobre, accesorios y enchape en ladrillo baño niñas edificio B primer piso.
88. Instalación 16 sistemas de seguridad lavamanos, tornillos cincados, aluminio y arandelas llaves baños colegio.
89. Traslado 23 mesas, computadores, sillas, 2 U.P.S. tablero de informática tercer piso edificio D a informática tercer piso edificio C.
90. Traslado e Instalación 23 tomas existentes, caja de tacos.
91. Suministro e instalación 33 mts x 3 cable 7 hilos No 8, polo a tierra y neutro, 33 metros tubería conduit de 1" ; desde tablero secundario hasta aula nueva informática tercer piso edificio C.
92. Sondeo baño docentes sede B.
93. Arreglo válvula cisterna baño niñas sede B.
94. Desmonte y sondeo sanitario baño niños sede B.
95. Arreglo flotadores tanques aéreos sede B.
96. Suministro 3 llaves para poceta sede B.
97. Instalación 3 llaves poceta.; cocina, baño y poceta exterior sede B.
98. Arreglo corto edificio A.
99. Pintura cancha voleibol, trafico amarillo.
100. Cambio guardas chapa, desmonte y soldadura, baño administrativo y 6 duplicados llaves.
101. Suministro duplicados 12 llaves diferentes dependencias.
102. Arreglo empaquetadura y tornillería 2 push baños niñas primer piso edificio B.
103. Cambio sifón baño niños primer piso edificio B.
104. Traslado Access point a informática tercer piso edificio C.
105. Suministro e instalación circuito eléctrico regulado, 3 tomas, tubería conduit alambre 12, 2 tacos 30 amperios y caja de tacos informática 3 piso edificio D.
106. 9.6 M2 Demolición baldosa y remoción de escombros.
107. 32.16 M2 pañete muro espesor 4 cms, 10 fillos verticales, 6MI filo alfajía muro sur oriental.
108. Suministro e instalación 13 M cable U.T.P con terminales RJ45 para acceso internet secretaria.
109. Suministro e instalación 2 reflectores 400 W, 220 voltios , mts tubería E.M.T, 4 tacos luminex 20 amperios, 70 metros de alambre No 12, terminales y accesorios patio principal.

110. Adecuación soldadura e instalación y pintura esmalte blanco; reja baranda rampa edificio A.
111. Soldadura, refuerzo y pintura esmalte azul; 2 canchas banquitas.
112. Arreglo y cambio empaquetadura 2 push baños niños primero y segundo piso edificio A.
113. 33 M2 Pintura vinilo tipo 1 súper lavable blanco y verde manzana muro rampa.
114. Soldadura, refuerzo e instalación ángulos malla cancha.
115. Suministro e instalación 2 tomas con polo a tierra armarios computadores portátiles, aulas 201 y 301 edificio A, tubería P.V.C. regatas, cableado.
116. Suministro e instalación 6 lámparas tipo tortuga con bombillos ahorradores, 48 mts tubería E.M.T. conduleta y alambre 12.
117. Suministro e instalación 15 señales espacio libre de humo.
118. Suministro e instalación señales 10 extintor multipropósito.
119. Suministro e instalación 5 señales extintor Solkaflan.
120. Suministro e instalación 12 señales "lavado de manos".
121. Suministro e instalación señal "cuarto de basuras".
122. Adecuación reja para espacio muebles colegio.
123. Soldadura cantonera chapa aula C302.
124. Suministro, instalación y adecuación espacio muebles colegio instalación piso madera, canal 6 mts con soporte, reja 8 tejas.
125. Trasteo y adecuación elementos de baja en el parqueadero cubierta en tela construtec verde.
126. Trasteo muebles baños antiguos a cuarto espacio muebles colegio.
127. Lijada y pintura esmalte azul y verde manzana 16 puertas baños edificio B.
128. Poda general sedes A Y B.
129. Arreglo Reflector alto edificio C patio principal y cambio alambre circuito completo.
130. Destaponamiento tubo 6" acometida caja a desagüe pozo, excavación 7 m3, elaboración caja de inspección, relleno y concreto.
131. Pintura barniz transparente 19 M2 paredes y columnas enfermería.
132. Lijada y pintura esmalte azul puerta principal y cartelera fachada.
133. Pintura fachada en vinilo melón.
134. Instalación madera del colegio en 4 puertas baños antiguos.
135. Arreglo filtración tejado cafetería.
136. Reforzamiento con concreto y varilla No 9, dos barandas muros en ladrillos segundo y tercer piso edificio C.
137. Arreglo filtración techo de baños niños segundo a primer piso edificio B, sondeo tubería, emboquillada, destaponamiento, cambio accesorios.
138. Limpieza general canales y bajantes.
139. Habilitación tanques aéreos e instalación tubería y llave para emergencias.
140. Desmonte divisiones en madera existentes en emisora y audiovisuales.
141. Suministro e Instalación 33 laminas drywall en estructura en canales y paralelos metálicos base 6, aplicación de cinta malla y cinta papel en juntas y bordes, aplicación supermastick y 3 manos de pintura vinilo blanco y azul; emisora y audiovisuales.
142. Reinstalación circuitos de tomas en audiovisuales.
143. Suministro e Instalación hoja de puerta lamina audiovisuales chapa de seguridad schlage.
144. Demarcación cancha futsala en pintura trafico blanco; líneas, puntos, 8 letreros indicadores "zona de peligro" y "zona arbitral", huellas tiro de esquina, y demarcación cancha banquitas. Todo según plano suministrado Docente Educación Física.

145. Suministro e instalación 6 extractores de aire 16" 40 cms, potencia 0.08 Kw, 110 voltios, poco consumo de energía, poder de absorción 630 M3 x hora, garantía de 1 año, 3 aulas de informática, tres interruptores, tubería E.M.T, cableado , adecuación ventanas y cortinas.
146. Arreglo y cambio empaquetaduras, resortes 40 llaves grifería temporizada lavamanos baños para menor fluido de agua.
147. Arreglo y cambio empaquetaduras 6 push: 2 cisternas edificio A, 2 orinales edificio A, 2 cisternas edificio B segundo piso.
148. Suministro e instalación un vástago completo llave grifería temporizada lavamanos baño niños primer piso edificio A.
149. Suministro 2 vidrio laminado 0.97mts x0.53mts aula A 203.
150. Suministro vidrio laminado 1.205 mts x0.53 mts aula A 204.
151. Suministro vidrio laminado 0.80 mts x 1.12 mts puerta entrada edificio A.
152. Suministro vidrio laminado 0.805 mts x 0.885 mts puerta entrada edificio A.
153. Suministro vidrio laminado 1.04 mts X 0.42 mts aula A 103.
154. Suministro vidrio 4mm 0.60 mts x 1.28 mts aula D 102.
155. Suministro vidrio 4mm 0.37 mts x 1.375 mts aula D 201.
156. Suministro vidrio 4mm 0.50 mts x 1.43 mts aula C302.
157. Suministro vidrio 4mm 0.50 mts x 1.43 mts aula C 304.
158. Suministro vidrio 4mm 0.76 mts x 1.57 mts aula C 303.
159. Cambio guardas: 2 chapas video, 2 edición, 1 deportes, 1 refrigerio, 1 informática.
160. 1 Coordinación, 2 baños.
161. 93 duplicados llaves dependencias del colegio.
162. Arreglo chapa primaria y aula A 302.
163. Cambio chapa vitrina extintor.
164. Soldadura chapa video.
165. Cambio 3 chapas vitrina y 2 escritorios.
166. Suministro 4 candados.
167. Suministro e instalación eléctrica para computadores biblioteca.
168. Suministro e instalación soportes para mesa en madera computadores biblioteca.
169. Suministro e instalación una llave poceta sede B.
170. Arreglo tanque aéreo sede B.
171. Arreglo cisterna baño niñas sede B.
172. Suministro e instalación caja metálica llave tanques aéreos.
173. Suministro e instalación 4 portacandados y cuatro candados para archivador materiales.
174. Arreglo filtración bajante lavamanos baños niños edificio B, cambio drywall húmedo.
175. Sondeo sanitario baño edificio segundo piso.

Trabajos de mantenimiento de junio, julio y agosto de 2011

- Copias llaves armarios emisora. Junio-6-2011
- Suministro e instalación vidrio oficina de secretaria 74.5x 59.5. Julio-1-2011
- Poda alta, bordeada, recogida pasto sedes A Y B Julio-8-2011
- Instalación piso en madera reciclada del colegio para archivo. Julio-18-2011
- Suministro e instalación laminas de policarbonato 10mm en claraboyas techo edificio A para evitar entrada de palomas. Julio 18-19 de 2011
- Suministro e instalación 2 tomas emisora. Julio 18 de 2011
- Suministro e instalación 2 pares de rodachinas caja equipo emisora. Julio 18 de 2011
- Suministro e instalación miple ½ presión baño de coordinación sede B. Julio 15 de 2011
- Suministro e instalación 3 balastos de 2x 96: 2 oficina educación física y 1 aula D 107. Julio- 19 2011
- Suministro e instalación 3 tubos T96 W: 2 Oficina educación física y 1 D 107 Julio -19 2011
- Suministro e instalación 4 manijas tanques sanitarios baños niñas y niños sede B julio 19 de 2011
- Suministro e instalación 1 flotador completo, baño niños sede B Julio 19 de 2011
- Suministro e instalación chapa de seguridad Yale más dos copias adicionales de llave armario amarillo aula d 107. Julio 27 de 2011-08-03
- Suministro 8 duplicados llaves cuarto de archivo. Julio 27 de 2011
- Soldadura bisagras puerta aula C 304. Julio 30 de 2011 (C303)-No-
- Arreglo lavamanos laboratorio cambio desagüe. Julio 27 de 2011
- Arreglo desagüe lavamanos baño hombres Edificio B primer piso. Julio 27 de 2011
- Arreglo llave lavamanos y sifón baño hombres segundo piso edificio B. Julio 27 de 2011
- Arreglo 2 sifón baño niñas segundo piso edificio B .Julio 27 de 2011
- Arreglo y cambio empaquetadura push baño niñas segundo piso edificio B. Julio 27 de 2011
- Cambio llave poceta lava traperos segundo piso baño niñas edificio A. Julio 26 de 2011
- Arreglo y cambio empaquetadura push orinal baño niños secundo piso edificio A. Julio 26 de 2011
- Cambio tornillos cisterna baño vigilante. Julio 27 de 2011
- Suministro e instalación sifón lavamanos baño hombres primer piso edificio A. julio 27 de 2011
- Cambio 2 sifones lavamanos segundo piso : 1 baño niñas, 1 baño niños edificio A. Julio 28 de 2011
- Arreglo fuga sanitario baño profesores Julio 28 de 2011
- Arreglo y cambio empaquetadura 2 push baño niñas edificio A. Julio 30 de 2011
- Cambio funzometro lavamos baño niñas edificio A. Agosto 3 de 2011
- Arreglo y cambio empaquetadura push baño niños edificio a. Agosto 3 de 2011
- 8 copias llaves diferentes dependencias Agosto 3 de 2011 Emisora, Muebles

Sauze
Apt. 5/2011 ✓
05-08-2011

Instalación 15 M L X 3 M alto; malla cancha costado norte; 6 tubos de 3" calibre 16, ángulo de 1", 30 m2 malla eslabonada, hueco 1" ½, calibre 12, platina de ½ x 1/8, Pintura, apertura huecos de 30 cm x 70 cm, concreto 3000psi para tubos y huecos.

Suministro soporte ángulo, tubería y cableado para computadores biblioteca

Suministro válvula de descargue sanitaria

Suministro llave poceta

Suministro flotador y accesorios tanque

Suministro portacandado y candados para archivador materiales

Suministro caja metálica para protección llave tanques aéreos

Suministro candados para almacén

Suministro anejo para extractores informática

Suministro chapa para aula edificio C

Instalación 4 protecciones para cabinas sonido giratorias, 190 mts tubería E.M.T de ½, 9 mts tubería E.M.T de ¾, abrazaderas, chazos tornillos, uniones, conectores, conduletas E.M.T, cableado patio principal, todas conectadas con plug a amplificador emisora.

Demolición poceta, sanitarios y taponamiento tuberías de ½ presión y sanitaria

Levantamiento de muro faltantes en bloque, levantamiento de muros para dos cuartos adicionales, pañetes filos, pintura general 3 manos; cuarto nuevos archivos

Regatas, cableado y instalación de 14 puntos eléctricos para 7 cuartos de archivo

Instalación 7 puertas y 1 ventana, pintura para cuarto de archivo

Suministro cale No 12 para audio, desoxigenados, plug y accesorios

Suministro Tubería E.M.T. conduit galvanizada de ½

Suministro tubería conduit E.M.T. galvanizada de ¾

Suministro unión E.M.T. galvanizada

Suministro conector E.M.T galvanizado

Suministro conduleta para tubería E.M.T.













